

Sak nr.	Kap i beskrivelse	Beskrivelse/Fag	Besl.-underlag klart	Besl.frist	Våler kommune involvert i beslutning	Våler kommune orienteres om beslutning	Tema på møte (dato)	Type møte	Besl.tatt dato	Dokumentasjon/Merknader/S tatus
1		GENERELT								
1.1		FDV-system	-	-						FAMAK benyttes?
1.2		Opplæringsprogram								
2		BYGNING								
2.1										
2.2		Renholdssentral er oppgradert fra 12,8 til 16 m2.	x		x					
2.3		Merkantilt rom U-Skole er endret.			x					
2.4		Basseng. Blir montert basseng med flis for å spare penger.	x		x					
2.5		Idrettshall: MMB kommer med tegning på hva som skal leveres av utstyr, mulig noe kan trekkes ut for å spare penger.								
2.6		Dører til klasserom: Vinduer/ eller tette?	x	uke 2/3						
2.7		Inngangsparti 1-7 må avklares.	x	uke 3						
2.8		Møbleringsplan må avklares.		uke 3						
2.9		Dør til kiosk aktivitetshus må sees på.		uke 3						
2.10		Lærergarderober ifb med basseng må løses pga lås, muligens gjøre om inndeling.	x	uke 3						
2.11		Dører på Østvegg mot basseng.	x							
2.12		Hvilken dør i aktivitetshuset skal være hoveddør for inntransport av utstyr.	x	uke 3						
2.13										
2.14										
2.15										
2.16										
3		RØR/VARME								
3.1		Omlegging av VA	x		Avklart					
3.2		Servant tidligere SFO kontor	x		Avklart					
3.3		Provisorisk tiltak i banken	x		Avklart					
3.4		Utvendig snøsmelting rampe mellom barneskolen og ungdomsskolen. Benyttes EL.	x		Avklart					
3.5		Utvendig snøsmelting rampe Trapp ved inngangen til SFO. Benyttes EL.	x		Avklart					
3.6		Eksisterende vannledning skal oppgraderes, egen faktura på dette. Torstein Berg.	x		Avklart					
3.7		Det skal forberedes for vannbåren varme til bank/bibliotek.	x		Avklart					

Sak nr.	Kap i beskrivelse	Beskrivelse/Fag	Besl.-underlag klart	Besl.frist	Våler kommune involvert i beslutning	Våler kommune orienteres om beslutning	Tema på møte (dato)	Type møte	Besl.tatt dato	Dokumentasjon/Merknader/S tatus
3.8		Test av spinkler vann. Sendt henvendelse til MMB, da våler kommune ikke har test apparat. Energiårer strøm Varme: Skal det leveres undermålere, eller er det nok med 2 stk måler?	x							
4		VENTILASJON								
4.1		Det må være kjøling på hoveddata rom pga alt utstyr som skal være i rommet.				Avklart.				
4.2										
4.3										
4.4										
5		ELEKTRO								
5.1		Omlegging fiber Eidsiva.	x			Avklart				
5.2		Omlegging fiber Våler kommune.	x			Avklart				
5.3		Omlegging høyspent	x			Avklart				
5.4		AV utstyr. Tar møte med Leverandør og MMB	x	uke 3						
5.5		Strøm pkt til AV utstyr må avklares		uke 3						
5.6		Hvor skal SD Annlegget plasseres?		uke 3						
5.7		Lås og beslag. Sendt over forslag på dette, som BH må se på.	x	uke 3						
5.8		Talevarsling skal leveres i henhold til kontrakt. Energioppfølging. EOS. Har byggherren noe krav til dette.	x		x					
6		TELE OG AUTOMATISERING								
6.1										
6.2										
6.3										
6.4										
7		HEIS								
7.1										
8		UTOMHUS								

Sak nr.	Kap i beskrivelse	Beskrivelse/Fag	Besl.-underlag klart	Besl.frist	Våler kommune involvert i beslutning	Våler kommune orienteres om beslutning	Tema på møte (dato)	Type møte	Besl.tatt dato	Dokumentasjon/Merknader/Status
8.1		Anlegg/tekniske løsninger godkjent av VA-avdeling								
8.2		Utvendig belysning.								
8.3		Sykkelparkering. Beskrevet 150 + 50 plasser.								
8.4		Avfallsbeholder (nedgravd?)								
8.5										
8.6										