

Sak nr.	Kap i beskrivelse	Beskrivelse/Fag	Besl.-underlag klart	Besl.frist	Våler kommune involvert i beslutning	Våler kommune orienteres om beslutning	Tema på møte (dato)	Type møte	Besl.tatt dato	Dokumentasjon/Merknader/S tatus
1		GENERELT								
1.1		FDV-system	-	-						FAMAK benyttes?
1.2		Opplæringsprogram								
2		BYGNING								
2.1										
2.2		Renholdssentral er oppgradert fra 12,8 til 16 m2.	Avklart		x					Avklart
2.3		Merkantilt rom U-Skole er endret. 1 stk luke. Skyvedør is tetet for dør. Tett vegg i stedet for glass. Større yttervindu og lvs.	Avklart i møte 10.1.20		x					Avklart
2.4		Basseng. Blir montert basseng med flis for å spare penger.	Avklart med Rådmann og Arild		x					Avklart
2.5		Idrettshall: MMB kommer med tegning på hva som skal leveres av utstyr, mulig noe kan trekkes ut for å spare penger. Møte den 29/1-20								
2.6		Dører til klasserom: Vinduer/ eller tette? MMB jobber med detalj den 27/1-20	x	uke 2/3						
2.7		Inngangsparti 1-7 må avklares.	x	uke 3						Blir 3 stk ytterdører med varmluftsgardiner over dør. Dropper 7 stk vindfangdører + skillevegg i plass
2.8		Møbleringsplan må avklares.	Avklart på merkantil	uke 3						
2.9		Dør til kiosk aktivitetshus må sees på. Tegnet nytt forslag fra Ark.	Blir dør i stedd for gitter	uke 3						
2.10		Lærergarderober ifb med basseng må løses pga lås, muligens gjøre om inndeling.		uke 3						
2.11		Dører på østvegg mot basseng.	1 stk dør i stedet for 2							Avklart
2.12		Hvilken dør i aktivitetshuset skal være hoveddør for inntransport av utstyr.	Dør øst mot Nord. Avklart i møte den 10.1.20	uke 3						Dør mot nord/ øst.
2.13		Spiler på teknisk rom 2 etg.			Avklart.					Spiler fjernes
2.14		Teknisk rom i u. etg gjøres mindre pga Bærende vegg, dvs at det blir noe mindre plass foran teknisk utstyr, men rommene der nede blir like stor som opprinnelig tenkt. Rommet blir like stort og bæring			Avklart.					
2.15		Solavskjerming. Fjernet noe screen			Avklart.					BH har avklart dette.
2.16		Spiler mot vest er fjernet foran vinduer.			Avklart.					BH har avklart dette.
2.17		Noe små forandringer på merkantil. Kopiering, dør inn på merkantil.			Avklart.					Etter møte med skolen, så ble løsning endelig.
2.18		Betong plate Trafo, grave for trafo			Avklart.					Avklart.
2.19		Badstue. Kan fjernes for å spare penger.								
2.20		Himling i bassengområde								
2.21		Dører til garderober.								
2.16		Trekk over basseng ønskes pris på. Mmb ser på pris.								
3		RØR/VARME								
3.1		Omlegging av VA	x		Avklart					Bestemt før BL kom inn i prosjektet.
3.2		Servant tidligere SFO kontor	x		Avklart					Bestemt før BL kom inn i prosjektet.
3.3		Provisorisk tiltak i banken	x		Avklart					Bestemt før BL kom inn i prosjektet.
3.4		Utvendig snøsmelting rampe mellom barneskolen og ungdomsskolen. Benyttes EL.	x		Avklart					Monterer Elektiske varmekabler, besparend tiltak.
3.5		Utvendig snøsmelting rampe Trapp ved inngangen til SFO. Benyttes EL.	x		Avklart					Monterer Elektiske varmekabler, besparend tiltak.
3.6		Eksisterende vannledning skal oppgraderes, egen faktura på dette. Torstein Berg.	x		Avklart					OK
3.7		Det skal forberedes for vannbåren varme til bank/ bibliotek.	x		Avklart					BH bestemte at det skal være vannbåren varme, da dette er i området her.
3.8		Test av spinkler vann. Sendt henvendelse til MMB, da våler kommune ikke har test apparat.	x							For lite trykk vann. Våler Kommune må svare
3.9		Energimåler strøm Varme: Skal det leveres undermålere, eller er det nok med 2 stk målere?	x	uke 3	Avklart					Blir montert i henhold til tilbud. 1 for strøm, og 1 for varme.
3.10		Vann til sprinkler								
3.11		Sprinkling basseng tas vekk.								
3.12		Varme i gulv basseng tas vekk.								
3.13		Omlegging av VA RØR i grunnen fra aktivitetshuset mot biblioteket. Denne bør gå på et annet budsjett.								
4		VENTILASJON								
4.1		Det må være kjøling på hoveddata rom pga alt utstyr som skal være i rommet.			Avklart.					Bestemt at det må være kjøling pga mye utstyr.
4.2		Spiler foran rister teknisk rom			Avklart.					Spiler blir tatt vekk for å spare penger.
4.3										
4.4										
5		ELEKTRO								
5.1		Omlegging fiber Eidsiva.	x		Avklart					Utøft før BL kom inn i prosjektet.
5.2		Omlegging fiber Våler kommune.	x		Avklart					Utøft før BL kom inn i prosjektet.
5.3		Omlegging høyspent	x		Avklart					Utøft før BL kom inn i prosjektet.
5.4		AV utstyr. Tar møte med Leverandør og MMB	x	uke 3						Møte avholdt

Sak nr.	Kap i beskrivelse	Beskrivelse/Fag	Besl.-underlag klart	Besl.frist	Våler kommune involvert i beslutning	Våler kommune orienteres om beslutning	Tema på møte (dato)	Type møte	Besl.tatt dato	Dokumentasjon/Merknader/S tatus
5.5		Strøm pkt til AV utstyr må avklares		uke 3						Møte avholdt
5.6		Hvor skal SD Annlegget plasseres?		uke 3						Plasseres på ungdomsskolen i samråd med Bjørn Stenseth.
5.7		Lås og beslag. Sendt over forslag på dette, som BH må se på.	x	uke 3	Avklart					1-7 skolen er avklart, og det meste på aktivitetshuset.
5.8		Talevarsling skal leveres i henhold til kontrakt.	x		x					
5.9		Energioppfølging. EOS. Har byggherren noe krav til dette.			Avklart					Følger beskrivelsen, kun 1 stk måler for strøm og 1 for varme
5.10		Lys. Ark ønsket annen utførelse på lys, kr ca 500.000 i tillegg. Se mail den 6.1.2019			Avklart					Blir ikke noe ekstra lys.
5.11		Revidert tilbud lys.Ønsket annen utførelse på Lys.			Avklart					Blir ikke noe ekstra lys.
5.12		Lys i Basseng								
6		TELE OG AUTOMATISERING								
6.1										
6.2										
6.3										
6.4										
7		HEIS								
7.1										
8		UTOMHUS								
8.1		Anlegg/tekniske løsninger godkjent av VA-avdeling								
8.2		Utvendig belysning.								
8.3		Sykkelparkering. Beskrevet 150 + 50 plasser.								
8.4		Avfallsbeholder (nedgravd?)								
8.5		Trafo Plassering								Avklart. Blir tegnet inn på utomhusplan/ reguleringsplan
8.6										