

Møte type:	<b>Styringsgruppemøte 2, Januar 2020</b>	Referat dato:	<b>28.01.20</b>
Prosjekt:	<b>Lanternen 3+</b>	Rapport nr:	<b>2</b>
Oppdragsgiver:	<b>Våler Kommune</b>	Møtedato :	<b>30.01.2020</b>
Møtested:	<b>Kommunehuset</b>	Sign:	
Referent:	Trond Lillebekk	Vedlegg:	
Neste møte:			

**Mottakere:**

Firma/Selskap	Navn	E-post	Forkortelse	Tilstede
Våler Kommune			BH	X
Prosjektråd Innlandet AS	Trond Lillebekk	<a href="mailto:trond@prias.no">trond@prias.no</a>	BL	X

**Prosjektråd Innlandet A/S**

Sak	Beskrivelse	Ansv.	Frist
1	<p><b>SHA.</b></p> <p><b>BH har en klar visjon om 0-feil, dvs ingen skader på personell under oppføringen av byggene.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen fraværsskader per dags dato: SHA arbeidet fungerer meget bra. Det er utarbeidet 9 stk RUH til nå. Firmaer som er på byggeplassen nå: Mmb, Storhamar Elektro, Senderud graveservice, Yc rør.</li> </ul> <p>Utenlandsk arbeidskraft: KU( Kontroll utførende), vil kjøre stikkprøver ifb med Likelønn ( påseplikten). Dette blir som regel gjort etter mistanke, og det blir minimum utført minst 2 ganger i dette prosjektet. Lønn, arbeidskontrakter blir sjekket ut. BL holder tak i dette.</p>	BL	
2	<p><b>Fremdrift</b></p> <p>Prosjektet er i rute ihht hovedfremdriftsplanen.</p> <p>Det er utarbeidet egen fremdriftsplan som viser milepæler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Milepæl 3: Betongarbeider ferdig 24.01.20. Der ble dem ferdige den 23.1.</li> <li>Milepæl 4: Tett bygg etappe 1. 06.03.20 Oppstart gips/ isolasjon 06.03.20 etappe 1-</li> <li>Milepæl 5: Tett bygg etappe 2. 20.03.20</li> <li>Milepæl 6: Tett bygg etappe 3. 03.04.20</li> <li>Oppstart gravearbeider aktivitetshus ca uke 10. Her må veier og parkeringsplasser stenges, dette jobbes det med.</li> <li>Montering av Ny trafo ca 1mars.</li> </ul>		
3	<p><b>Økonomi</b></p> <p><b>Prognose:</b> Det mangler vann til sprinkler/ slokkevann. RIV ser på forskjellige alternativer for dette.</p> <p><u>Godkjente kostnadsøkende endringer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>UAK for geoteknikk, BYFY, konstruksjonssikkerhet.</li> <li>Provisorisk tiltak i banken.</li> <li>Omlagging fiber Eidsiva, fiber Våler kommune, høyspent.</li> <li>Omlagging av VA.</li> <li>Eksisterende vannledning oppgraderes. Egen faktura til Torstein Berg.</li> <li>Servant tidligere SFO kontor.</li> <li>Gravearbeider/ betongplate til trafo.</li> </ul> <p><u>Endringer som er under utarbeidelse for kostnadsbesparelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lås og beslag.</li> <li>Rigg og drift ifb med vinterarbeider. Vært en mild vinter, lite snø.</li> <li>Sprinkling i basseng område tas vekk.</li> <li>Varme i gulv basseng område fjernes.</li> </ul>		

Sak	Beskrivelse	Ansv.	Frist
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Himling i basseng jobbes med.</li> </ul> <p><u>Godkjente endringer for kostnadsbesparelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Basseng blir levert i betong og flis i stedet for stål.</li> <li>Inngangsparti 1-7.</li> <li>Fjerne spiler på teknisk rom 2 etg.</li> <li>Dører i fasade mot Øst (aktivitetshus).</li> <li>Varmekabler foran inngangspartier i stedet for vannbåren varme.</li> </ul> <p><u>Endringer som har kostnadskonsekvens:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vann til sprinkler/ brannhydrant. Det er dårlig vanntrykk i våler, og det må gjøres noe med vanntrykket, enten vannbasseng som er bra for hele fellesskapet, eller så må det monteres pumper.</li> <li>Forestia plater er dyrere å montere pga brann/ lydkravet. Tas opp på møtet.</li> <li>Garderobes ifb med basseng. Ønske om å montere inn flere dører pga sikkerhet mot bildetaking/ låsing av garderobe.</li> <li>Trekk over basseng for å spare varme. Mmb skal sjekke pris.</li> <li>Flytte kryssende ledninger som over skoleplassen (aktivitetshus mot banken). VA avdelingen vil flytte på dette. Skal dette belastes VA avdelingen?</li> </ul> <p><u>Forslag til Kostnadsbesparende tiltak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Talevarsling. Skolen ønsker å ha dette, men da prosjektet prøver å spare penger, så er dette et pkt som det kan spares inn penger.</li> <li>Fjerne badstuer ifb med basseng.</li> </ul> <p><u>Utomhusarbeider:</u> Det er avsatt kr 6,5 mil til utomhusarbeider. Her kommer det kostnader ifb med trafo, som belastes utomhusarbeider.</p> <p>Innventar: Kommunen har avsatt 5 mil til innventar inkl AV Utstyr.</p> <p>I henhold til kontrakt skal det spares kr 3,5 mil (optimalisering løsninger og matrialvalg). Medio februar så regner Mmb med at dem kan vise til hvordan økonomien i henhold til samspillskontrakten ligger an.</p> <p>Prisstigning. Det er lagt inn 3% prisstigning på betalingsplanen til MMB. Faktisk prisstigning beregnes fortløpende iht bygekostnadsindeks (viser til kontrakt).</p> <p>Arkitekten har kontrakt med kommunen, denne avtalen kjenner ikke undertegnede til.</p>		

Sak	Beskrivelse	Ansv.	Frist
<b>4</b>	<b>Avklaringer/ Byggherrebeslutninger</b>		
	Se byggherrebeslutningsplan (vedlegg). Pkt legges inn etter møte.		
<b>5</b>	<b>Tegninger</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Universell utforming: Møte torsdag den 30.1 kl 12.00, med ergoterapeut (Marie Kroken, Åsen Hansen + flere, da det blir tatt en KS av tegningene.</li> </ul>		
<b>6</b>	<b>Kunst</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>KORO har noen retningslinjer når det gjelder kunst, og det er opp til hver kommune hvor mye dem vil bruke på dette. Det mest vanlige er 0,5% byggesum.</li> </ul>		