



Våler kommune

## Møtebok for Styringsgruppe skole og aktivitetshus

**Møtedato:** 24.03.2020  
**Møtested:** Kantina, Sentralgården  
**Møtetid:** 08.00 - 09.10

Møtet ble holdt både ved fysisk oppmøte og via Teams.

Byggeleder Trond Lillebekk deltok i møtet

| <b>Møtedeltakere</b>  |
|-----------------------|
| Espen Svenneby        |
| Lise Berger Svenkerud |
| Gunn Marit Lindmoen   |
| Hans Robert Morønning |
| Ivar Arnesen          |
| Ola Cato Lie          |

| <b>Forfall meldt fra følgende medlemmer</b> |
|---------------------------------------------|
| May-Liss Sæterdalen                         |
| Bjørn Thomas Berget                         |
| Kjell Konterud                              |

| <b>Følgende varamedlemmer møtte</b> |
|-------------------------------------|
| Kristian Martin Noer                |
| Hilde Riseng                        |
| Elin Østeberg                       |

## Saksliste

| Saksnr | Arkivsak | Tittel                                                         |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 008/20 | 19/1318  | Økt ramme i forbindelse med valg av sponplater til skolebygget |



| Saksbehandler | Arkivsak |
|---------------|----------|
| Eyvind Alnæs  | 19/1318  |

| Saksnr | Utvalg                                | Type | Dato       |
|--------|---------------------------------------|------|------------|
| 008/20 | Styringsgruppe skole og aktivitetshus | PS   | 24.03.2020 |

## Økt ramme i forbindelse med valg av sponplater til skolebygget

### Styringsgruppe skole og aktivitetshus - 008/20

#### SSA - behandling:

- For at byggearbeid ikke skulle stoppe opp mens det ble tatt beslutning om gips eller spon, ble det benyttet gips i kontorene for merkantilt. Disse arbeidene var allerede i gangsett.
- I de to tavlerommene for EL vil det bli benyttet gips innvendig, men sponplater utvendig
- I vedlegget til saken står det at sponplatene ikke klarer brannkravet i gangen i sør (SFO). Det korrigeres med at platene ikke klarer kravet under røykutvikling.
- Når det gjelder ekstrakostnader til arkitekt så er det anslått til 200 timer, administrasjon har godkjent 100 timer.

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt

#### SSA - vedtak:

1. Styringsgruppen godkjenner en merkostnad på inntil 1.2 mill. kroner for ekstrakostnad til arkitekt og til bruk av sponplater i 3 vegger pr klasserom.
2. Klasserom skal ha en takhøyde på 3.10 m. En av veggene i hvert klasserom skal kles med akustikkplater. Bak disse skal det brukes gipsplater. Denne løsningen medfører ingen krav om ekstra betaling fra M.M. Bakken utover 1 mill. kroner vedtatt i forrige styringsgruppemøte.
3. Merkostnaden dekkes innenfor vedtatt budsjett for hele prosjektet.
4. Det fremlegges i neste styringsgruppemøte en sak om økonomisk status for hele prosjektet, herunder hvordan merkostnader anbefales dekket inn.

#### Kommunedirektørens innstilling:

1. Styringsgruppen godkjenner en merkostnad på inntil 1.2 mill. kroner for ekstrakostnad til arkitekt og til bruk av sponplater i 3 vegger pr klasserom.
2. Klasserom skal ha en takhøyde på 3.10 m. En av veggene i hvert klasserom skal kles med akustikkplater. Bak disse skal det brukes gipsplater. Denne løsningen medfører ingen krav om ekstra betaling fra M.M. Bakken utover 1 mill. kroner vedtatt i forrige styringsgruppemøte.
3. Merkostnaden dekkes innenfor vedtatt budsjett for hele prosjektet.
4. Det fremlegges i neste styringsgruppemøte en sak om økonomisk status for hele

prosjektet, herunder hvordan merkostnader anbefales dekket inn.

**Sammendrag:**

I styringsgruppesak nr 07/20: «Valg av gips eller spon til innvendige vegger på skolebygget», vedtok styringsgruppen følgende:

*«Styringsgruppa godkjenner bruk av sponplater i stedet for gipsplater i skolebygget.*

*Merkostnaden dekkes inn ved innsparinger i prosjektet.»*

Det viser seg nå at merkostnadene ved bruk av sponplater blir større enn opprinnelig beregnet. Det ser ut til at merkostanden kan totalt komme opp i ca. 1.0 mill kroner.

**Saksopplysninger:**

Det vises til vedlagte mail av 19.mars fra byggeleder om saken.

Bygget er under oppføring, slik at det synes klart at man må gjennomføre bygging av skolebygget med sponplater, og ta den merkostnaden som dette vil medføre.

**Vedlegg:**

Sponplater\_ Gips

Tegning