Våler kommune

Møtebok
for
Styringsgruppe skole og aktivitetshus

Møtedato: 28.02.2020
Møtested: Kantina, Sentralgården
Møtetid: 08.30 - 11.30

Møtedeltakere
Espen Svenneby
May-Liss Sæterdalen
Bjørn Thomas Berget
Kjell Konterud
Lise Berger Svenkerud
Gunn Marit Lindmoen
Hans Robert Morønning
Ivar Arnesen
Ola Cato Lie

Saksliste

Saksnr	Arkivsak	Tittel
006/20	20/146	Styringsgruppemøte 4 - 28.02.2020

Våler kommune

Saksbehandler	Arkivsak
Cathrine Dalen	20/146

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
006/20	Styringsgruppe skole og aktivitetshus	PS	28.02.2020

Styringsgruppemøte 4 - 28.02.2020

Styringsgruppe skole og aktivitetshus - 006/20

SSA - behandling:
Solskjerming:
Styringsgruppa forventer at solskjerming av aktivitetshus, med så mye glass, fungerer både for brukere av banen og tilskuere. Arkitekt og entreprenør må sikre at dette ikke blir et problem i fremtiden og ber at byggeleder følger spesielt opp dette punktet ved overtakelse av bygget og videre i garantitiden.

Temperatur:
Styringsgruppa forventer at inneklima og arbeidsmiljø er tatt hensyn til i skole- og aktivitetsbygg.

Nett:
Nett mot publikum må som alle andre nett kunne heises opp og ned med motor. Er nettet nødvendig (mot publikum) eller kan det spares kostnader der?

Gulv i hallen:
Styringsgruppa ønsker å gå for PVC som gulv i aktivitetshall. Den gir best demping, mindre skader og er billigere enn PU.
PU må vedlikeholdes hvert 5-7 år, PVC trenger kun vedlikehold hvert 20-25 år.

Tribune:
Styringsgruppa mener tribunen bør bygges i tre.

Sponplater/gips:
Test av sponplatene i forhold til lydkrav ble underkjent, ny test skal foretas, men det vil ta for lang tid å vente på dette resultatet.

Rådmann gjør en avklaring med M.M.Bakken om det er nødvendig med et møte mellom MMB og styringsgruppe.

1. Hvorfor har MMB tatt valget med gips da man ser grunnlaget for anbud sier tre?
2. Må spørre MMB om utregning av merkostnaden.

Flisfyring :
Flisfyring er lagt ut på anbud. Styringsgruppa ønsker å stanse anbudet for å få informasjon om:

1. Når ble vedtak fattet angående flisfyring som oppvarmingskilde?
2. Er det gjort en risikovurdering av trafikkale forhold ved tilkjøring av flis, brann/eksplosjonsfare, røyk som kan slå ned?
3. Utredning på varmegjenvinning eller flisfyr (evt. biokull) med priser.

4. Norconsult bes komme på møtet sammen med teknisk i kommunen (den som følger opp dette i prosjektgruppe). Dette møtet må gi svar på fordeler og ulemper ved varmegjenvinning – flis fyringsanlegg. Eks. om lavtemperatur anlegg ville gitt kjøleanlegg del som hadde løst mulige problemer med for høy temp inne?
5. Er arbeidet og beslutninger i henhold til rom- og funksjonsprogram?

Innfarging av spiler og panel:
Utvendig spiler og panel kan patineres for å få en jevnere farge på treverket, har ingen innvirkning på holdbarhet. Det vil gi en merkostnad på kr 300 000,-. Styringsgruppa ønsker IKKE at spiler og panel patineres.

Personalrom:
Det ble orientert om at det blir ett felles personalrom, ikke to.

Eventuelt:
- Lindmoen, Berget og Konterud er ikke fornøyd med at styringsgruppa trekkes for sent inn i prosessene, er hele tiden på etterskudd.
- Sæterdalen mener at noe av arbeid i bruker/arbeidsgruppene ikke er blitt tatt videre i prosjektet
- Svenkerud ønsker at flere beslutninger skal tas politisk, at for mange avgjørelser tas i administrasjonen.
- Kommunedirektøren reiste spørsmål om Espen Svenneby, i egenskap av fabrikksjef for Forrestia, en av de to tilbyderne av veggløsninger, var inhabil i forbindelse med saken om sponplater eller gipsplater til skolebygget.
  Spørsmålet om habilitet ble ikke behandlet av styringsgruppa.

Det vil bli befaring på byggeplassen i neste styringsgruppemøte, Barnas talsmann inviteres med.
NorConsult deltar i styringsgruppemøtet sammen med teknisk.

SSA - vedtak:
Tas til etteretning, med de diskusjoner og kommentarer som er gitt underveis.

Kommunedirektørens innstilling:
Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Sammendrag:

Saksopplysninger:
Saker som skal tas opp i møtet er:

- Innfarging av spiler og panel
- Valg av ett eller to personalrom

Vedlegg:
Notater til styringsgruppemøte 03. 28.02.2020
Beslutnings- og leveranseplan 27.02.20